报表编号：510000 0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51142122T000004903900-曹家镇2018年人居环境改造项目（524001）							
主管部门		仁寿县曹家镇人民政府本级				实施单位（盖章）	仁寿县曹家镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善群众生活人居环境，改善村容村貌，提高农村城乡环境卫生				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕“清脏、治乱、增绿、提靓”，重点推进道路硬化、排水沟修缮、垃圾收运设施配套，拆除危旧房，整治“三线”乱搭；同步实施河道清淤、房前屋后绿化，建设休闲广场与文化墙，通过“政府主导+村民参与”，3个月完成主体工程：首月动员筹资、招标施工方；次月分片推进基础设施与环境整治；末月验收并建立保洁长效机制，改造后村容整洁、功能提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.26	38.26		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.26	38.26		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	20	20	
			项目涉及村个数	≥	7	个	7	10	10	
		时效指标	项目工期	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善群众人居环境	=	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算投入	≤	1	项	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，绩效指标都达到预期指标值									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App