部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51142124T000011297076-曹家镇2022年交通三年提升行动村道加宽建设项目（春节兑现）				
主管部门	仁寿县曹家镇人民政府本级		实施单位（盖章）	仁寿县曹家镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		在2023年内，开展加宽村道路22.95公里，新建村道路3.6公里，进一步完善村级公路网络，缓解村道运行不畅，安全状况低，公共服务水平能力弱等，为当地群众的生产生活，农产品外运，发展多种经济等方面增添活力		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述	项目按照"先急后缓"原则，优先实施产业路、旅游路等需求迫切路段。实施过程分三步推进：一完成线路选定和设计审批；二组织施工，同步完善安防设施；三验收审计。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	128.36	256.72	128.36	50.00%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	128.36	256.72	128.36	50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采用节能环保材料	≥	2	种	2	10	10	
			加宽村道里程	≥	22.95	公里	22.95	10	10	
			新建村道里程	≥	3.6	公里	3.6	5	5	
			项目涉及标段	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	道路质量验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	资金达标后支付时限	≤	3	月	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决群众通行方便畅通	≥	6000	人/次	6000	10	10	
		可持续发展指标	提高老百姓经济收入	≥	500	元/人年	500	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边出行群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制总额	≤	7538200	元	7538200	10	10	
			此次支付工程项目资金	=	1283600	元	1283600	10	10	
合计								100	95	

评价结论	自评得分95分，大致绩效指标都达到预期指标值
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App